Diário Oficial Eletrônico

MUNICÍPIO DE SABINO

Ano VII | Edição nº 910 | 14 de novembro de 2024

Conforme Lei 2.265, de 28 de dezembro de 2017

SUMÁRIO

Poder Executivo 2

Licitações e Contratos 2

Extrato 2

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

O Diário Oficial Eletrônico de Sabino, instituído pela
Lei 2.265, de 28 de dezembro de 2017 é o órgão oficial de publicações do município.

Endereço: Avenida Olavo Bilac, Nº 740
CEP: 16440-000
Telefone: (14) 3546-9100

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

ADITAMENTO 02 AO CONTRATO nº 60/2023
PROCESSO LICITATÓRIO nº 23/2023
TOMADA DE PREÇOS nº 05/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

CONTRATADA: PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 42.786.793/0001-66

OBJETO: Contratação de empresa para construção de estação de transbordo de resíduos sólidos urbanos, na Alameda das Esmeraldas, SN, Bairro Golfo das Corvinas, Sabino-SP, conforme anexos que integram a pasta técnica do Processo Licitatório nº 23/2023, Tomada de Preços nº 05/2023.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATADA:

A empresa PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.786.793/0001-66, com sede administrativa na cidade de Iacanga, estado de São Paulo, representada por seu sócio Gabriel Ramos Previero, vem, por meio deste, solicitar a prorrogação do prazo de vigência pelo período adicional de 90 (noventa) dias para a conclusão dos serviços referentes ao Contrato nº 60/2023.

ACEITE DA ENGENHARIA:

Venho através desta responder ao requerimento da contratada PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA, sobre a necessidade de aditar o prazo de execução e vigência da obra “Contratação de empresa para construção de estação de transbordo de resíduos sólidos urbanos”.

No dia 19/02/2024, o responsável pela empresa “PREVEN OBRAS E SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA” solicitou uma reunião com o setor de engenharia, alegando que a Planilha Orçamentária carecia de forma em madeira, aço e concreto necessários para a execução do transbordo. Em resposta, foi agendada uma reunião para o dia 28/02/2024 com o engenheiro responsável pelo projeto, a fim de esclarecer a questão. Durante a reunião, o responsável pelo projeto comprometeu-se a fornecer o projeto estrutural detalhado, o qual foi entregue em 05/03/2024.

Além do atraso mencionado anteriormente, a Prefeitura Municipal de Sabino tem a responsabilidade de fornecer a jazida de terra necessária para a obra, uma vez que a está previsto apenas o transporte da mesma em planilha orçamentária. No entanto, houve dificuldades em encontrar uma jazida adequada para o fornecimento de terra à empresa. Esse problema foi resolvido recentemente e é necessário transportar uma grande quantidade de terra para realizar o aterro e a compactação do solo.

Diante do exposto, declaro, para os devidos fins, que aceito o pedido da empresa mencionada acima para prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato por 03 (três) meses.

VALOR DO CONTRATO: R$ 271.705,48 (inalterado)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 meses, com início em 23/10/2023 e término em 23/01/2025

PRAZO DE VIGÊNCIA: 19 meses, com início em 09/10/2023 e término em 09/05/2025

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores.

CÓDIGO DE RECURSOS: 4.4.90.51.00, Ficha nº 693.

DATA DA ASSINATURA: 22/10/2024

.....

EXTRATO DE CONTRATO

ADITIVO 02 AO CONTRATO Nº 80/2022
PROCESSO Nº 45/2022
CONVITE Nº 07/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SABINO

CONTRATADA: MARCELO ALVES DA SILVA-ELETRÔNICOS – CNPJ: 09.365.449/0001-28

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de link de internet banda larga através de fibra óptica para a Prefeitura Municipal de Sabino-SP.

VALOR MENSAL: R$ 1.458,88

VALOR 12 MESES: R$ 17.506,56

PRAZO DE VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses, com início em 29/11/2022 e término em 29/11/2025.

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CÓDIGO DE RECURSOS: 3.3.90.40.00, Ficha nº 33, Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação.

DATA DA ASSINATURA: 14/11/2024

.....